

苍梧县中等专业学校  
茶叶生产与加工示范专业及实训基地  
地建设项目预算资金使用情况  
审计报告

桂盛财审字(2018)第024号

广西桂盛会计师事务所有限公司

# 审计报告

桂盛财审字(2018)第024号

## 苍梧县中等专业学校:

我们接受委托,对苍梧县中等专业学校截止2017年12月31日茶叶生产与加工示范专业及实训基地建设项目预算资金使用情况进行了审计。所需的资料由苍梧县中等专业学校提供,并对其真实性负责。我们的责任是对苍梧县中等专业学校承办的茶叶生产与加工示范专业及实训基地建设项目预算资金使用情况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》以及广西壮族自治区教育厅的《广西壮族自治区职业教育示范特色专业实训基地建设项目管理办法》(试行)及《广西职业教育示范特色专业实训基地财务检查指标》(试行)等有关规定进行的。在审计过程中,我们结合苍梧县中等专业学校的实际情况,实施了包括询问、抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

### 一、学校基本情况

苍梧县中等专业学校现持苍梧县事业单位登记管理局颁发的统一社会信用代码12450421675021651W号《事业单位法人证书》,开办资金人民币4948.2万元,住所:广西梧州市龙圩区龙圩镇龙城东路98号,法定代表人:陈日柱,经费来源:全额拨款;举办单位:苍梧县人民政府。

宗旨和业务范围:培养中等学历技术应用人才,提高社会职业素质。专业学历教育、相关职业技术培训。

### 二、建设项目基本情况

根据2014年12月29日广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区教育厅(桂财教[2014]238号)《关于提前下达2015年第一批现代职业

教育质量提升计划中央专项资金的通知》及2015年7月15日苍梧县中等专业学校《中等职业学校示范特色专业及实训基地建设方案和任务书》，项目建设基本内容如下：

项目名称：茶叶生产与加工示范专业及实训基地建设

建设单位：苍梧县中等专业学校

项目建设内容：

建设内容	2015年	2016年
实训条件	实训场地面积480 M <sup>2</sup> 、实训设备总值160万元、实训室数6间、主要实训设备120台/套、实训工位数120个、设备利用率100%以上	实训场地面积4450 M <sup>2</sup> 、实训设备总值516万元、实训室数8间、主要实训设备200台/套、实训工位数200个、设备利用率100%以上
师资建设	专任专业教师人数15人，其中：具有高级工及以上职业资格证书人数2人；兼职教师人数3人	专任专业教师人数17人，其中：具有高级工及以上职业资格证书人数3人；兼职教师人数5人
办学规模	全日制招生数140人，全日制在校生数270人	全日制招生数150人，全日制在校生数290人
校企合作	广西区内合作企业名单：梧州市天誉茶业有限公司、梧州茂圣茶叶有限公司、苍梧县银泰茶业有限公司、苍梧六堡镇黑石山茶厂4家	广西区内合作企业名单：梧州茶厂、梧州市天誉茶业有限公司、广西梧州茂圣茶叶有限公司、广西苍梧业胜茶叶有限公司、苍梧六堡镇黑石山茶厂等8家
	校企合作开发课程：《六堡茶手工制作工艺》	校企合作开发课程：《六堡茶文化》、《六堡茶育苗与制作工艺》、《六堡茶营销》、
	订单培养人数：56人	订单培养人数：120人
	向区内企业输送毕业生268人	向区内企业输送毕业生86人
	合作培训人数：511人	合作培训人数：730人
合作办学	与广西职业技术学院开展“2+3”模式联合办学，联合培养30人	与广西职业技术学院开展“2+3”模式联合办学，联合培养60人

项目预算资金：中央专项资金500万元。

项目预算资金用途：设备购置425万元，教学改革75万元。

### 三、审计情况

#### 一)、预算资金收支情况

##### 1、预算资金收入情况

截止2017年12月31日茶叶生产与加工示范专业及实训基地建设项目预算资金收入情况如下：

项目名称	计划预算资金(万元)	审定到位预算资金(万元)	到位率
中央专项资金	500.00	500.00	100%

以上中央专项资金 500 万元存放于苍梧县财政局资金账户内。

## 2、预算资金支出情况

截止 2017 年 12 月 31 日茶叶生产与加工示范专业及实训基地建设项目预算资金支出情况如下：

项目名称	计划预算支出金额(元)	审定预算支出金额(元)	超支(-) 节约(+)
设备购置	4,250,000.00	4,540,142.11	-290,142.11
教学改革	750,000.00	390,700.00	359,300.00
合计	5,000,000.00	4,930,842.11	69,157.89

以上预算资金支出均由苍梧县财政局资金账户支付。

## 3、预算资金结余情况

截止 2017 年 12 月 31 日茶叶生产与加工示范专业及实训基地建设项目预算资金收入 5,000,000.00 元，审定预算支出 4,930,842.11 元(实际支付金额 4,811,071.00 元，应付未付广西金路投资建设有限公司茶园工程款金额 119,171.11 元)，结余 69,157.89 元。

### 二)、地方财政配套及自筹资金收支情况

截止 2017 年 12 月 31 日茶叶生产与加工示范专业及实训基地建设项目地方财政配套及自筹资金收支情况如下：

项目名称	自筹配套资金收入金额(元)	审定自筹配套资金支出金额(元)	备注
基础设施建设	776,069.85	776,069.85	
教学改革费用	516784.25	516784.25	
合计	1,292,854.10	1,292,854.10	

### 三)、制度建立与预算控制情况

苍梧县中等专业学校建立有《专项资金管理制度》、《设备管理制

度》。对建设项目进行公开招标，项目资金形成的资产记入固定资产、无形资产。

项目建设招标情况如下：

项目名称	招标代理机构	招标方式	中标单位	中标金额(元)	合同金额(元)
茶园工程	广西鼎策工程顾问有限责任公司	竞争性谈判	广西金路投资建设有限公司	595,856.11	595,856.11
设备购置	广西科联招标中心	竞争性谈判	梧州市海迪贸易有限公司	639,900.00	639,900.00
设备(物品)购置	广西创建项目咨询有限公司	公开招标	梧州市海迪贸易有限公司	1,416,386.00	1,416,386.00
设备购置	广西桂标项目管理有限公司	公开招标	梧州市海迪贸易有限公司	1,539,000.00	1,539,000.00
设备购置	广西科文招标有限公司	竞争性谈判	梧州市海迪贸易有限公司	349,000.00	349,000.00
课程开发项目	广西建业中天工程咨询有限公司	竞争性谈判	广西美术出版社有限公司	390,700.00	390,700.00
合计				4,930,842.11	4,930,842.11

#### 四)、项目绩效情况

茶叶生产与加工示范专业及实训基地建设项目绩效情况如下：

项目评定指标		计划绩效目标		完成绩效目标	
		2015年	2016年	2015年	2016年
实训条件	实训场地面积(M <sup>2</sup> )	480	4450	480	4484.28
	实训设备总值(万元)	160	516	63.99	454.0142
	实训室数	6	8	6	10
	主要实训设备台/套数	120	200	120	200
	实训工位数	120	200	120	262
	设备利用率	100%	100%	100%	100%
师资建设	专任专业教师人数(人)	15	17	15	17
	其中：具有高级工及以上	2	3	2	3

	职业资格证书人数				
	兼职教师人数(人)	3	5	3	5
办学规模	全日制招生数(人)	140	150	299	192
	全日制在校生数(人)	150	290	429	491
校企合作	广西区内合作企业名单	梧州市天誉茶业有限公司、梧州茂圣茶叶有限公司、苍梧县银泰茶业有限公司、苍梧六堡镇黑石山茶厂4家	梧州茶厂、梧州市天誉茶业有限公司、广西梧州茂圣茶叶有限公司、广西苍梧业胜茶叶有限公司、苍梧六堡镇黑石山茶厂等8家	梧州市天誉茶业有限公司、梧州茂圣茶叶有限公司、广西梧州市银泰六堡茶业有限公司、苍梧六堡镇黑石山茶厂、苍梧县春秋六堡茶叶有限公司、梧州苍梧县广元泰茶叶有限公司6家	梧州市天誉茶业有限公司、广西梧州茂圣茶叶有限公司、广西苍梧业胜茶叶有限公司、苍梧六堡镇黑石山茶厂、广西梧州市银泰六堡茶业有限公司、梧州市云岭六堡茶庄、苍梧县金福六堡茶庄、梧州苍梧县广元泰茶叶有限公司9家
	校企合作开发课程	《六堡茶制作工艺》	《六堡茶文化》、《六堡茶育苗与制作工艺》、《六堡茶营销》	《六堡茶手工制作工艺》	《中国茶文化-六堡茶篇》、《六堡茶种植与制作技艺》、《六堡茶营销》
	订单培养人数(人)	56	120	56	121
	向区内企业输送毕业生(人)	268	86	268	86
	合作培训人数(人)	511	730	519	731
合作办学	与广西区内高职院校开展五年制高等职业教育情况(含学校名称、联合培养人数)	与广西职业技术学院开展“2+3”模式联合办学,联合培养30人	与广西职业技术学院开展“2+3”模式联合办学,联合培养60人	与广西职业技术学院开展“2+3”模式联合办学,联合培养35人	与广西职业技术学院开展“2+3”模式联合办学,联合培养65人

与广西区内 中等职业学 校开展城乡 合作办学情 况(含学校名 称、联合培养 人数)				

#### 四、审计意见

我们认为,苍梧县中等专业学校截止2017年12月31日茶叶生产与加工示范专业及实训基地建设项目按照《广西壮族自治区职业教育示范特色专业实训基地建设项目管理办法》及有关规定使用财政预算专项资金,财政预算专项资金实行了统一核算、统一管理,专账核算,专款专用,项目资金管理制度健全,评定为合格。

广西桂盛会计师事务所有限公司

中国注册会计师:

广西·梧州

中国注册会计师:

二〇一八年五月一十八日